



Publicato il 28 settembre 2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica

prefabbricati per magazzino prot. civile

CIG: 7104453C12

Rif: Procedura numero: 47084

Trento, li 15.09.2017

Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti (delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle procedure telematiche di scelta del contraente), del rag. Flavio Andreatta e della rag. Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 14 settembre 2017 ad ore 14.37 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara 47084. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int.	Lotto	Categoria Prodotto	Descrizione	Quantità
1	01		PREFABBRICATI	
2	01.01	Materiali per costruzione e articoli connessi	Prefabbricati ad uso servizi igienici	4 Pezzi
4	01.02	Materiali per costruzione e articoli connessi	Prefabbricati ad uso docce	4 Pezzi

Informazioni trattativa

Con nota di data 07 luglio 2017, protocollo 379210, il Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia Autonoma di Trento, ha richiesto all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio contratti e centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta del contraente, mediante RDO sulla piattaforma Mercurio, per la fornitura di prefabbricati ad uso servizi igienici e docce per il Servizio Prevenzione Rischi. Di seguito si espongono le informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto	Forniture
Tipo di procedura	Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90
Titolo della procedura d'acquisto	prefabbricati per magazzino prot. civile
Tipo di pubblicazione	Appalto a trattativa privata
Tipo operazione	Gara Telematica
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Valore a base d'asta	150.000,00
Amministrazione appaltante	Ufficio Centrale Acquisti - APAC
Data e ora termine anteprima	05.09.2017 08:00:00
Data e ora termine chiarimenti	03.09.2017 18:00:00
Data e ora termine presentazione offerta	14.09.2017 12:00:00
Apertura buste a partire da	14.09.2017 14:30:00
Data e ora ultima generazione graduatoria	00:00:00
Data e ora generazione verbale	15.09.2017 11:37:15
Data pubblicazione	21.07.2017 12:06:08
Data ripubblicazione	30.08.2017 11:26:44 11.09.2017 11:46:34

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia Autonoma di Trento, l'Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le sotto indicate ditte:

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	Contatto
PREFAB SRL	03384010264	V. MARINAI D'ITALIA 10 31020 SAN POLO DI PIAVE	DAL BO' PAOLO
NEW HOUSE S.P.A.	00461550345	VIA DORDONE 41 43014 MEDESANO	Pierluigi Ghidoni
PREFABBRICATI FERROCoSTRUZIONI - S.R.L.	02900890274	VIA SAN GIACOMO 133 30026 PORTOGRUARO	Pontello Dorino

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 16.00 del 30 agosto 2017, successivamente prorogata alle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2017, risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
PREFAB SRL	3000126064	Offerta presentata	14.09.2017 10:49:08
		Apertura busta amministrativa	14.09.2017 14:39:04
PREFABBRICATI FERROCoSTRUZIONI - S.R.L.	3000126074	Offerta presentata	14.09.2017 09:43:45
		Apertura busta amministrativa	14.09.2017 14:58:31

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto a sistema del 3 settembre 2017, ore 18.00, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento alle quali è stato dato puntuale riscontro come sotto indicato:

Mittente	Testo mail
00461550345	Rinuncia all'appalto 0000047084 - 11/09/2017 11:03:01 comunichiamo che non presenteremo offerta per la gara in quanto , dopo valutazione del capitolato, non riteniamo congruo il prezzo a base di gara. Restiamo comunque a disposizione per Vs. future necessità. cordiali saluti. I. Zurzolo NEW HOUSE SpA
02900890274	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 21/08/2017 17:22:05 Gentili signori, chiediamo i seguenti chiarimenti: 1. inserendo il codice CIG per il pagamento dell'ANAC come richiesto, da errore e non consente di procedere. Potete verificare che sia stato abilitato!? Nel caso in cui non si riesca ad accedere e dunque a procedere col pagamento cosa facciamo? 2. Il Modello F, deve essere inserito nella documentazione Amministrativa come ulteriore documentazione?! 3. Nel modulo G - modulo attestazione di imposta di Bollo, viene indicata solo la possibilità di flaggare fidejussione bancaria e non offerta economica o altro. Non capiamo se è obbligatorio inserire questa dichiarazione solo se fatto la fidejussione bancaria o come dobbiamo procedere. Noi abbiamo fatto polizza

Mittente	Testo mail
	assicurativa. Restiamo in attesa di cortese e sollecito riscontro. Grazie e buon lavoro. Cordiali Saluti.
03384010264	<p>Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 21/08/2017 10:25:20</p> <p>1- Si fa presente che, data la normativa sui prodotti da costruzione, è bene venga richiesta da parte del Committente, la marchiatura CE secondo UNI EN 1090-1 relativa ai telai strutturali; 2- Riguardo al punto 7 delle caratteristiche strutturali, il pavimento in truciolare idrofugo da 18mm è soggetto a degrado dovuto all'umidità, si consiglia pertanto di sostituirlo con una lamiera da 20/10 in acciaio zincato o pannelli in legno-cemento. Inoltre il rivestimento con resina epossidica non è certificabile antiscivolo R10 o R11, pertanto un risultato più concreto e più stabile lo si otterrebbe con teli di linoleum al quarzo certificato R10 o R11 e risvoltato a parete per ulteriori 20 cm. Tali materiali hanno inoltre trattamenti antifungini (es. Tarkett Safetred Universal Plus); 3- Al punto 10 delle caratteristiche strutturali, cosa si intende per copertura in lamiera zincata? Ci si riferisce ad un tetto aggraffato stagno, oppure ad una lamiera posta longitudinalmente/trasversalmente sulla copertura? Il secondo caso renderebbe più complicato lo spostamento successivo alla posa, in quanto si dovrebbe, di volta in volta, smontare la copertura/gronda; 4- Al punto 14 delle caratteristiche strutturali, è possibile collocare i martinetti sugli angoli del container sfruttando l'angolo dei blocchi d'angolo?</p>
SP27277_BIS	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 25/08/2017 11:29:03</p> <p>In attesa della risposta, da parte del competente Servizio Prevenzione rischi, ai chiarimenti formulati dai concorrenti (perfezionamento pagamento contributo ANAC e informazioni sulle caratteristiche tecniche previste in capitolato), si comunica che, non appena risolte le problematiche evidenziate, verrà dato riscontro alle richieste chiarimenti e comunicato il nuove termine di scadenza per la presentazione delle offerte.</p>
SP27277_BIS	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 11/09/2017 09:13:09</p> <p>AVVISO IMPORTANTE</p> <p>Per presentare l'offerta della presente gara, deve essere esposto il relativo importo solamente nel modulo schermata presente sulla piattaforma MERCURIO, inserendo i valori nella colonna #Prezzo#, in corrispondenza delle due posizioni proposte dal sistema. Non va allegato alcun modulo offerta economica#.</p>
SP27277_BIS	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 11/09/2017 11:22:44</p> <p>Causa problemi tecnici, si informa che il termine della presentazione dell'offerta verrà prorogato al giorno 14 settembre ore 12.00, SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI A NON OPERARE SUL SISTEMA CERCANDO DI COLLOCARE L'OFFERTA.</p>
SP33416_BIS	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 30/08/2017 11:29:47</p> <p>Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio Prevenzione rischi, si espongono di seguito le risposte ai quesiti posti:</p> <p>DOMANDA Si fa presente che, data la normativa sui prodotti da costruzione, è bene venga richiesta da parte del Committente, la marchiatura CE secondo UNI EN 1090-1 relativa ai telai strutturali.</p> <p>RISPOSTA Quanto fornito dovrà essere certificato secondo la normativa CE UNI EN 1090-1.</p> <p>DOMANDA</p>

Mittente	Testo mail
	<p>Riguardo al punto 7 delle caratteristiche strutturali, il pavimento in truciolare idrofugo da 18mm è soggetto a degrado dovuto all'umidità, si consiglia pertanto di sostituirlo con una lamiera da 20/10 in acciaio zincato o pannelli in legnocemento. Inoltre il rivestimento con resina epossidica non è certificabile antiscivolo R10 o R11, pertanto un risultato più concreto e più stabile lo si otterrebbe con teli di linoleum al quarzo certificato R10 o R11 e risvoltato a parete per ulteriori 20 cm. Tali materiali hanno inoltre trattamenti antifungini (es. Tarkett Safetred Universal Plus).</p> <p>RISPOSTA Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico.</p> <p>DOMANDA Al punto 10 delle caratteristiche strutturali, cosa si intende per copertura in lamiera zincata? Ci si riferisce ad un tetto aggraffato stagno, oppure ad una lamiera posta longitudinalmente/trasversalmente sulla copertura? Il secondo caso renderebbe più complicato lo spostamento successivo alla posa, in quanto si dovrebbe, di volta in volta, smontare la copertura/gronda.</p> <p>RISPOSTA Per copertura in lamiera zincata si intende: tetto aggraffato stagno; che la copertura venga realizzata in lamiera zincata e preverniciata spessore 0,6 mm; e# inoltre molto importante che venga realizzata una pendenza verso i 4 lati del prefabbricato per garantire il deflusso naturale dell'acqua piovana.</p> <p>DOMANDA Al punto 14 delle caratteristiche strutturali, è possibile collocare i martinetti sugli angoli del container sfruttando l'asola dei blocchi d'angolo?</p> <p>RISPOSTA Per il posizionamento dei 4 martinetti va bene la soluzione di sfruttare l'asola dei 4 blocchi d'angolo.</p> <p>DOMANDA inserendo il codice CIG per il pagamento dell'ANAC come richiesto, da errore e non consente di procedere. Potete verificare che sia stato abilitato!? Nel caso in cui non si riesca ad accedere e dunque a procedere col pagamento cosa facciamo?</p> <p>RISPOSTA E# ora possibile procedere con il pagamento del contributo.</p> <p>DOMANDA Il Modello F, deve essere inserito nella documentazione Amministrativa come ulteriore documentazione?!</p> <p>RISPOSTA Il Modello F deve essere inserito nella sezione #Documenti amministrativi di gara richiesti # Deposito cauzionale# come indicato al paragrafo 4.3.3. pagina 26 della lettera di invito.</p> <p>DOMANDA Nel modulo G - modulo attestazione di imposta di Bollo, viene indicata solo la possibilità di flaggare fidejussione bancaria e non offerta economica o altro. Non capiamo se è obbligatorio inserire questa dichiarazione solo se fatto la fidejussione bancaria o come dobbiamo procedere. Noi</p>

Mittente	Testo mail
	<p>abbiamo fatto polizza assicurativa.</p> <p>RISPOSTA Il modulo G va utilizzato solamente se la cauzione provvisoria è stata costituita con fidejussione bancaria.</p> <p>SI COMUNICA INOLTRE CHE LA SCADENZA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELL#OFFERTA E# STATA PROROGATA AL GIORNO 11 SETTEMBRE 2017 ORE. 12.00 E L#APERTURA BUSTE E' FISSATA LO STESSO GIORNO ALLE ORE 16.00.</p>

Come specificato nella Lettera d'Invito, per le offerte pervenute da parte delle ditte concorrenti, si intende procedere ad:

- a) aprire i documenti contenuti nell'Allegato Amministrativo e a verificarne la completezza e regolarità formale;
- b) aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa, le buste contenenti le offerte economiche dei Concorrenti in gara e a verificarne la completezza e regolarità formale.

--

PREFAB srl

All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti, denominati come sotto descritto:

- 1-"Allegato A- Dichiarazione di partecipazione " costituito dalla dichiarazione di partecipazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- 2-"Ricevuta31_08_2017" contenente la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo di Euro 20,00.= a favore di ANAC a carico dei partecipanti alla gara;
- 3- "Allegato F - Modulo segnalazione cauzione provvisoria " costituito dal modulo per la determinazione dell'importo di cauzione.
- 4- "polizza" relativa alla garanzia provvisoria costituita sotto forma di polizza fideiussoria e dichiarazione del sottoscrittore di essere legittimato a sottoscrivere la fideiussione, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- 5- "Allegato G - Modulo attestazione imposta di bollo" costituito dalla dichiarazione di attestazione dell'imposta di bollo apposta sulla fidejussione assicurativa.

I documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 risultano debitamente sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Per quanto attiene il documento di cui al punto 4 denominato "polizza" si evidenzia che la sottoscrizione non è stata effettuata in uno dei modi previsti nella lettera di invito.

Si ritiene, pertanto, necessario chiedere la regolarizzazione della firma del documento disponendo l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della L.P. 2/2016 e come indicato al paragrafo 4.3.4 della lettera di invito che prevede il ricorso al soccorso istruttorio quando ci sia:

"Mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale".

PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL.

All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti denominati come sotto descritto:

- 1- "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione " costituito dalla dichiarazione di partecipazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- 2- "Ricevuta ANAC" contenente la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo di Euro 20,00.= a favore di ANAC a carico dei partecipanti alla gara sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- 3- "Allegato F" contenente il modulo per la determinazione dell'importo di cauzione sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

4- "POLIZZA GENERALI ITALIA" contenente la garanzia provvisoria costituita sotto forma di polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto legittimato a sottoscrivere la fideiussione, con allegata fotocopia del documento di identità e sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesta la conformità all'originale;

5- "iso" costituito dalla copia della certificazione ISO9001 dell'azienda sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

Si evidenzia, peraltro, che la ditta in parola nel documento relativo alla dichiarazione di partecipazione di cui al punto 1 denominata " Allegato A- Dichiarazione di partecipazione" e precisamente nella parte "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI - punto 3.C.1.2 "L'operatore si trova in una delle seguenti situazioni":

lettera B, che recita: "Liquidazione coatta",

lettera C, che recita: "Concordato preventivo" e

lettera D che recita: "E' ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale" ha omesso di barrare la relativa casella SI/NO.

Vista l'incompletezza della citata dichiarazione, si ritiene necessario chiedere un'integrazione disponendo anche in questo caso l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della L.P. 2/2016 e da quanto previsto al Paragrafo 4.1.2 della Lettera d'invito.

Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 15.30 al fine di poter disporre l'esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione amministrativa delle ditte concorrenti in ordine ai vizi sopra indicati.

Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio, rispettivamente al concorrente PREFAB srl la regolarizzazione della firma della garanzia provvisoria e al concorrente PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL l'integrazione delle dichiarazioni mancanti nell'"Allegato A Dichiarazione di partecipazione".

Letto, confermato e sottoscritto

Rag. Paolo Chiusole.....

Rag. Flavio Andreatta.....

Rag. Franca Pescador.....