



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI**Servizio Appalti**  
Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
P +39 0461 496444  
F +39 0461 496422  
@ ..serv.appalti@provincia.tn.it  
@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Repertorio 494/2017 - 23/11/2017

**Oggetto:** BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEL "LOTTO 5 E 6: FORNITURA MODULI ABITATIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE PREFABBRICATE AD USO PUBBLICO E SOCIALE NEL COMUNE DI CAMERINO (MC)".

**SECONDA SEDUTA DI GARA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre (22/11/2017) ad ore nove e cinque minuti (09.05) a Trento, presso la SALA ASTE, sita in Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, alla presenza dell'Ing. Gianfranco Cesarini Sforza, Dirigente dell'Agenzia provinciale per la depurazione della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, giusta delega del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ing. Raffaele De Col, prot. n. 659708 di data 21 novembre 2017, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con l'assistenza dei testimoni dott.ssa Manuela Gottardi e dott.ssa Paola Zorzi, entrambe per conto della Provincia Autonoma di Trento, domiciliate presso la sede della Provincia medesima, si è tenuta la seconda seduta di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 664689 dd. 22/11/2017, prevista dall'art. 20 del Piano di

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- Ing. Gianfranco Cesarini Sforza -

I TESTIMONI

- dott.ssa Manuela Gottardi -  
- dott.ssa Paola Zorzi -

prevenzione della corruzione 2017/2019 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta di gara.

Sono presenti in sala i rappresentanti degli operatori economici offerenti indicati nell'elenco compilato e allegato al presente verbale (allegato A), le cui deleghe necessarie per l'identificazione personale sono dimesse agli atti del protocollo provinciale n. 664712 dd. 22/11/2017, ancorché non materialmente allegata al presente verbale.

Il Presidente:

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta, richiama l'attenzione dei componenti sull'oggetto della medesima dando atto che il verbale n. 482/17 di data 17 novembre 2017, relativo alla precedente seduta pubblica di gara, si intende integralmente richiamato dal presente;

b) fa presente che nel corso della prima seduta pubblica di gara si è dato atto che risultavano pervenute n. 3 offerte per il Lotto 5 e n. 3 offerte per il Lotto 6 e che si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti;

c) rivela che la prima seduta di gara è stata sospesa al fine di incaricare il Servizio Appalti di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016 chiedendo, per entrambi i Lotti, al Concorrente costituendo RTI Ille Prefabbricari S.r.l. e Marchegiani Olmpianti S.r.l. la presentazione di un'istanza di partecipazione con l'indicazione della "quota/parte della prestazione eseguita" che garantisca l'esecuzione integrale della prestazione contrattuale (quota 100%) e un documento DGUE (pagina 4), per entrambi i Lotti, compilato e sottoscritto dalla mandante e dalla mandataria in cui dichiarano coerentemente che il raggruppamento ricorre al subappalto/non ricorre al subappalto;

c1) dà atto che con nota prot. n. S171/2017/633921/3.5-1475-17 dd 17/11/2017 il Servizio Appalti ha chiesto al concorrente costituendo RTI Ille Prefabbricati S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l. di procedere alla regolarizzazione sopra indicata entro 4 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione dalla gara;

- 2 -

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- Ing. Gianfranco Cesarni Sforza -

I TESTIMONI

dott.ssa Manuela Gottardi -  
Manuela Gottardi

- dott.ssa Paola Zorzi -

Paola Zorzi

c2) dà atto che, a seguito della richiesta di cui al precedente punto c1) il concorrente costituendo RTI Ille Prefabbricati S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l. ha prodotto in data 21 novembre 2017, prot. n. 661425, quindi entro il termine, la documentazione richiesta e, pertanto, viene ammesso al prosieguo della procedura;

d) ammette, quindi, le offerte presentate, sia per il Lotto 5 che il Lotto 6, dai Concorrenti Costruzioni Dallapé S.r.l, RTI Ille prefabbrica S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l. e Frimat S.p.A. alla fase successiva della procedura di gara;

e) procede, con l'assistenza dei testimoni, all'apertura dei plichi in cui sono racchiuse le offerte economiche (busta B) del Lotto 5 presentate dai Concorrenti partecipanti alla procedura di gara;

g) dispone l'apertura dell'offerta economica formulata dal Concorrente **Costruzioni Dallapé S.r.l.** rinvenendo all'interno il modello "Offerta economica" debitamente sottoscritto e regolarmente compilato;

g1) dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto 6,765 (sei virgola settecentosessantacinque), dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale pari ad euro 7.690,00 e dei costi della manodopera pari ad euro 160.000,00 ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e contrassegna l'intera documentazione prodotta dal Concorrente Costruzioni Dallapé S.r.l. ;

h) dispone l'apertura dell'offerta economica formulata dal Concorrente **RTI Ille Prefabbricati S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l.** rinvenendo all'interno il modello "Offerta economica" debitamente sottoscritto e regolarmente compilato;

h1) dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto 5,290 (cinque virgola duecentonovanta), dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale pari ad euro 66.987,50 e dei costi della manodopera pari ad euro 539.000,00 ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e contrassegna l'intera documentazione prodotta dal Concorrente RTI Ille Prefabbricati S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l.;

i) dispone l'apertura dell'offerta economica formulata dal Concorrente **Frimat S.p.A.** rinvenendo all'interno il modello "Offerta economica" debitamente sottoscritto e regolarmente compilato;


i1) dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto 3,20 (tre virgola venti), dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale pari ad euro 15.000,00 e dei costi della manodopera pari ad euro 345.000,00


- 3 -

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- Ing. Gianfranco Cesarini Sforza -

I TESTIMONI

- dott.ssa Manuela Gottardi -  


- dott.ssa Paola Zorzi -  


ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e contrassegna l'intera documentazione prodotta dal Concorrente Frimat S.p.A.;

j) procede a formare la graduatoria delle offerte valide per il Lotto 5 come di seguito indicato:

Concorrente	Percentuale di ribasso	Graduatoria
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.	6,765%	1
RTI ILLE PREFABBRICATI S.R.L. e MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.	5,290%	2
FRIMAT S.P.A.	3,20%	3

k) procede, con l'assistenza dei testimoni, all'apertura dei plichi in cui sono racchiuse le offerte economiche (busta B) del Lotto 6 presentate dai Concorrenti partecipanti alla procedura di gara;

l) dispone l'apertura dell'offerta economica formulata dal Concorrente **Costruzioni Dallapé S.r.l.** rinvenendo all'interno il modello "Offerta economica" debitamente sottoscritto e regolarmente compilato;

l1) dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto 4,765 (quattro virgola settecentosessantacinque), dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale pari ad euro 7.690,00 e dei costi della manodopera pari ad euro 163.000,00 ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e contrassegna l'intera documentazione prodotta dal Concorrente Costruzioni Dallapé S.r.l. ;

m) dispone l'apertura dell'offerta economica formulata dal Concorrente **RTI Ille Prefabbricati S.r.l.** e **Marchegiani Impianti S.r.l.** rinvenendo all'interno il modello "Offerta economica" debitamente sottoscritto e regolarmente compilato;

m1) dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto 5,290 (cinque virgola duecentonovanta), dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale pari ad euro 66.987,50 e dei costi della manodopera pari ad euro 539.000,00 ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e contrassegna l'intera documentazione prodotta dal Concorrente RTI Ille Prefabbricati S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l.;

- 4 -

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- Ing. Gianfranco Cesaroni Sforza -

I TESTIMONI

dott.ssa Manuela Gottardi -  
*Manuela Gottardi*

- dott.ssa Paola Zorzi -  
*Paola Zorzi*

n) dispone l'apertura dell'offerta economica formulata dal Concorrente **Frimat S.p.A.** rinvenendo all'interno il modello "Offerta economica" debitamente sottoscritto e regolarmente compilato;

n1) dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto 3,20 (tre virgola venti), dei costi relativi alla sicurezza c.d. aziendale pari ad euro 15.000,00 e dei costi della manodopera pari ad euro 345.000,00 ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e contrassegna l'intera documentazione prodotta dal Concorrente Frimat S.p.A.;

o) procede a formare la graduatoria delle offerte valide per il Lotto 6 come di seguito indicato:

Concorrente	Percentuale di ribasso	Graduatoria
RTI ILLE PREFABBRICATI S.R.L. e MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.	5,290%	1
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.	4,765%	2
FRIMAT S.P.A.	3,20%	3

p) sospende, pertanto, la seduta di gara e dispone di trasmettere l'offerta presentata per il Lotto 5 dal Concorrente Costruzioni Dallapè S.r.l. e l'offerta presentata per il Lotto 6 dal Concorrente RTI Ille Prefabbricati S.r.l. e Marchegiani Impianti S.r.l. al Responsabile per la valutazione dell'anomalia dell'offerta e dei costi della manodopera, come previsto dal bando integrale di gara;

q) dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e diciotto minuti circa (09.18) dando atto che alla seduta hanno preso parte i rappresentanti delle imprese partecipanti di cui all'elenco allegato al presente verbale di gara.

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale, scritto con mezzo informatico su numero quattro (4) pagine e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.


- 5 -

IL PRESIDENTE DELLA GARA


- Ing. Gianfranco Cesarini Sforza -

I TESTIMONI

- dott.ssa Manuela Gottardi -



- dott.ssa Paola Zorzi -



A) Elenco presenti.

- 6 -

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- Ing. Gianfranco Cesarni Storza -

**I TESTIMONI**

- dott.ssa Manuela Gottardi -

*Manuela Gottardi*

- dott.ssa Paola Zorzi -

*Paola Zorzi*

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEL LOTTO 5 E 6: FORNITURA MODULI ABITATIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE PREFABBRICATE AD USO PUBBLICO E SOCIALE NEL COMUNE DI CAMERINO (MC).**

**ELENCO PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA**

Trento, 22 novembre 2017 ore 09.00

N.	CONCORRENTE	NOIME E COGNOME (stampatello)	CARICA (Legale Rapp., Procuratore o Delegato)	FIRMA
1	COSTRUZIONI DALLAPE' SRL			
2	ATI ILLE PREFABBRICATI SRL e MARCHEGIANI IMPIANTI SRL			

IL TESTIMONE

- dott. ssa Paola Zorzi -

*Paola Zorzi*

IL PRESIDENTE


- Ing. Gianfranco Cesolini Sforza -

*Gianfranco Cesolini Sforza*


IL TESTIMONE

- dott. ssa Manuela Gottardi -


*Manuela Gottardi*

3	FRIMAT SPA	DANIEL AGO	DELEGATO	

IL TESTIMONE

-dot.ssa Paoly Zorzi -  


IL PRESIDENTE

- Ing. Gianfranco Esarini Sforza -  


IL TESTIMONE

-dot.ssa Manuela Cottardi -  
